


180/2011/MsV



**DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO č. 01/2011**

**na vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), uzavretá podľa §-u  
536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

**Čl. I**

**Zmluvné strany**

**1.1 OBJEDNÁVATEL:**

**Mesto Banská Štiavnica,**  
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica  
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta

Štatutárny zástupca:  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach technických:  
IČO:  
DIČ:  
Tel./fax:  
E-mail:

Ing. Igor Mičko  
00320501  
2021107308  
045/6949604  
[zp@banskastiavnica.sk](mailto:zp@banskastiavnica.sk)

**ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej**

**1.2 ZHOTOVITEĽ:**

**Projekt tím, s.r.o.**  
Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica  
Ing. Slavomír Oršula, konateľ

Štatutárny zástupca:  
Osoba oprávnená na jednanie  
v technických veciach:  
Bankové spojenie:  
č.účtu:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Tel.:

Ing. Slavomír Oršula,  
Tatrabanka a.s., pobočka Banská Bystrica  
2629099019/1100  
36 723 941  
2022304548  
SK2022304548  
Tel.: 048/4152922

**ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej**

Na základe dohody zmluvných strán sa uzatvára dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2011, zo dňa 15.01.2011 (ďalej len ZOD 01/2011), ktorej predmetom je zmena termínu plnenia pre vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS): „Banská Štiavnica – lokálne odvodnenia na sídlisku Drieňová – realizačný projekt“

Termín plnenia predmetu diela sa mení v čl. IV z nasledovných dôvodov:

1. Zmena rozsahu projektových prác pre mesto Banská Štiavnica na inej zákazke, čím sa predĺžil termín plnenia prelínajúci sa s predmetnou zákazkou.
2. Dlhé lehoty overenia a zakreslenia inžinierskych sietí správcami sietí.

Obsahom dodatku č. I k ZOD 01/2011 je nasledovná zmena:

**Čl. IV “Termín plnenia”, sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela dojednaný v rozsahu a obsahu čl.III tejto zmluvy v termíne: **do 04.júla 2011**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Závěrečné ustanovenia

1. V ostatných bodoch zostáva zmluva ZOD 01/2011 nezmenená.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo ZOD 01/2011 a je v troch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami

V Banskej Štiavnici, dňa: 26.4.2011

V Banskej Bystrici, dňa: 26.04.2011

Za objednávateľa:



Mgr. Nadežda Babiaková  
primátorka mesta  
Banská Štiavnica

Za zhotoviteľa:

Ing. Slavomír Orsula  
Projekt tím, s.r.o.  
Banská Bystrica

**Projekt tím, s.r.o.**

Na Troskách 3  
974 01 Banská Bystrica  
projektová a geodetická kancelária  
ICO: 36723941 DIČ: 2022304548

Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jačudová

Za vecnú správnosť: Ing. Kladišková