Dátum zverejnenia: 20.05.2011

Obsah zmluvy: Dodatok k zmluve

Číslo zmluvy: 180/2011

180/2011/MsÚ

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 01/2011

na vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), uzavretá podľa §-u 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:	**Mesto Banská Štiavnica,**
	Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických:	Ing. Igor Mičko
IČO:	00320501
DIČ:	2021107308
Tel./fax:	045/6949604
E-mail:	zp@banskastiavnica.sk

ďalej len „objednávatel" na strane jednej

1.2 ZHOTOVITEĽ:	**Projekt tím, s.r.o.**
	Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Slavomír Oršula, konateľ
Osoba oprávnená na jednanie v technických veciach:	Ing. Slavomír Oršula,
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s., pobočka Banská Bystrica
č.účtu:	2629099019/1100
IČO:	36 723 941
DIČ:	2022304548
IČ DPH:	SK2022304548
Tel.:	Tel.: 048/4152922

ďalej len „zhotovitel" na strane druhej

Na základe dohody zmluvných strán sa uzatvára dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2011, zo dňa 15.01.2011 (ďalej len ZOD 01/2011), ktorej predmetom je zmena termínu plnenia pre vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS): **„„Banská Štiavnica – lokálne odvodnenia na sídlisku Drieňová – realizačný projekt"**

Termín plnenia predmetu diela sa mení v čl. IV z nasledovných dôvodov:

1. Zmena rozsahu projektových prác pre mesto Banská Štiavnica na inej zákazke, čím sa predĺžil termín plnenia prelínajúci sa s predmetnou zákazkou.
2. Dlhé lehoty overenia a zakreslenia inžinierskych sietí správcami sietí.

Obsahom dodatku č. 1 k ZOD 01/2011 je nasledovná zmena:

Čl. IV "Termín plnenia", sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela dojednaný v rozsahu a obsahu čl.III tejto zmluvy v termíne: **do 04.júla 2011**

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných bodoch zostáva zmluva ZOD 01/2011 nezmenená.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo ZOD 01/2011 a je v troch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami

V Banskej Štiavnici, dňa: 26.4.2011

V Banskej Bystrici, dňa: 26.04.2011

Za objednávateľa:

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Za zhotoviteľa:

Projekt tím, s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
projektová a geodetická kancelária
IČO: 36723941 DIČ: 2022304548

.....

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
Banská Štiavnica

.....

Ing. Slavomír Oršula
Projekt tím, s.r.o.
Banská Bystrica

Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jaďuďová

.....

Za vecnú správnosť: Ing. Kladivíková